



Rectorado

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

RESOLUCIÓN RECTORAL

N° 478 -2022-UNTRM/R

Chachapoyas, 15 SEP 2022

VISTO:

El Oficio N° 00931-2022-UNTRM-R/DGA, de fecha 09 de setiembre de 2022, mediante el cual, la Directora General de Administración, solicita al Señor Rector, la emisión del acto resolutorio aprobando la Liquidación final de obra de la Meta: "Construcción del Centro de Investigación en Climatología y Energías Alternativas de la UNTRM", en el marco del Proyecto C.U.I 2314875: Creación de los Servicios del Centro de Investigación en Climatología y Energías Alternativas de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - Región Amazonas, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, organiza su Régimen de Gobierno de acuerdo a Ley Universitaria N° 30220, su Estatuto y Reglamentos, atendiendo a sus necesidades y características;

Que, el artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, referente a la liquidación de contrato de obra, señala 209.1 "El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida". 209.2 "Dentro del plazo de sesenta (60) días de recibida la liquidación formulada por el contratista la Entidad se pronuncia con cálculos detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando otra, notificando al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes." (...);

Que, con Resolución de Asamblea Universitaria N° 003-2022-UNTRM/AU, de fecha 07 de julio de 2022, se aprueba el Estatuto de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, cuerpo normativo que consta de XXII Títulos, 178 Artículos, 03 Disposiciones Complementarias, 06 Disposiciones Transitorias, 01 Disposición Final, en 77 folios;

Que, mediante Resolución Rectoral N° 662-2017-UNTRM/R, de fecha 31 de agosto de 2017, se resuelve aprobar el Expediente Técnico la Meta "Construcción del Centro de Investigación en Climatología y Energías Alternativas de la UNTRM" del Proyecto "Creación de los Servicios del Centro de Investigación en Climatología y Energías Alternativas de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, Chachapoyas, Región Amazonas", con un plazo de ejecución de ciento cincuenta (150) días calendarios, cuyo presupuesto asciende a S/ 1,545,104.78. Asimismo, mediante las Resoluciones Rectorales N° 104-2020-UNTRM/R; y N° 311-2021-UNTRM/R, se actualiza el Expediente Técnico, siendo su última actualización mediante la Resolución Rectoral N° 311-2021-UNTRM/R, de fecha 26 de julio de 2021, con un plazo de ejecución de 150 (ciento cincuenta) días calendarios, cuyo presupuesto asciende a la suma de S/ 2,898,055.14;

Que, mediante Carta N° 019-2022-CONSORCIO M&D/EC de fecha 15 de julio de 2022, el Representante Común del Consorcio M&D, hace llegar la documentación referente a la Liquidación Final de la obra del proyecto "Construcción del Centro de Investigación en Climatología y Energías Alternativas de la UNTRM";



Rectorado

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

RESOLUCIÓN RECTORAL

N° 478 -2022-UNTRM/R

Que, a través de la Resolución Rectoral N° 670-2019-UNTRM/R, de fecha 22 de octubre de 2019, se aprueba la Directiva N° 010-2019-UNTRM - "Normas para la Ejecución de Obras Públicas por la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Indirecta (Contrata) en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas"; la cual en su numeral 5.2.7. refiere que para la Liquidación de Obra el contratista presentará la documentación debidamente sustentada y con cálculos detallados, dentro del plazo estipulado por la normativa vigente;

Que, con el Informe N° 071-2022- UNTRM-R/DGA-UIGA-RIOR, de fecha 10 de agosto de 2022, el Ingeniero Civil de la Unidad de Infraestructura, comunica al Jefe de la Unidad de Infraestructura, la conformidad de la Liquidación de obra, precisando en el punto C. que "tras la revisión de la documentación da la CONFORMIDAD al contenido" de la liquidación de la obra del proyecto "Creación de los Servicios del Centro de Investigación en Climatología y Energías Alternativas de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - Región Amazonas", adjuntando como anexo 01 del referido informe el resumen de la liquidación final de obra:



ANEXO N° 01

RESUMEN DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA

Proceso de concurso LICITACION PUBLICA N° 003-2021-UNTRM/CS
Obra CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DEL CENTRO INVESTIGACION EN CLIMATOLOGIA Y ENERGIAS ALTERNATIVAS DE LA UNTRM
Ubicación DISTRITO CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS
Presupuesto Base C/IGV, fecha S/ 2,762,732.40 Ene-21
Presupuesto Base S/IGV, fecha S/ 2,375,462.99 Ene-21
Presupuesto contratado S/IGV S/ 2,563,395.91
Adicional de Obra N° 01 S/IGV S/ 20,883.40
Sistema de Contratación A SUMA ALZADA
Propietario UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA
Contratista CONSORCIO M&D
Contrato de Obra CONTRATO N° 077-2021-UNTRM/DGA/UABA
Entrega de terreno 11 de Octubre de 2021
Fecha de inicio de plazo de ejecución 12 de Octubre de 2021
Plazo de ejecución 150 D.C
Fecha término vigente de obra 10 de Marzo de 2022
Fecha término real de obra 28 de Marzo de 2022
Fecha de recepción de obra 8 de Julio de 2022
Inspector ING. JOSE ESTRADA HUAMAN

Table with 4 columns: CONCEPTO, MONTO RECALCULADOS S/., MONTO PAGADOS S/., SALDOS POR PAGAR S/.



Rectorado

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

RESOLUCIÓN RECTORAL

N° 478 -2022-UNTRM/R

CONCEPTO	MONTOS RECALCULADOS SI.	MONTOS PAGADOS SI.	SALDOS POR PAGAR SI.
A MONTO DE VALORIZACIÓN	2,576,702.19	2,449,887.48	126,814.71
CONTRATO PRINCIPAL	2,563,395.91	2,449,887.48	113,508.43
ADICIONALES	20,883.40	0.00	20,883.40
DEDUCTIVO	-7,577.12	0.00	-7,577.12
B REAJUSTE DE PRECIOS	186,926.51	111,509.34	75,417.17
CONTRATO PRINCIPAL	184,596.27	111,509.34	73,086.93
ADICIONALES	2,330.24	0.00	2,330.24
F OTROS	21,094.59	0.00	21,094.59
MAYORES GASTOS GENERALES	21,094.59	0.00	21,094.59
G TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	2,784,723.29	2,561,396.82	223,326.47

Por lo expuesto concluye: **i)** Que, brinda la **conformidad** a la Liquidación de Obra presentada; **ii)** El saldo a favor del contratista, por saldo contractual, reajustes recalculados y mayores gastos generales asciende a **S/ 223,326.47** (Doscientos veintitres mil trescientos veintiséis con 47/100 soles), y; **iii)** Hay un fondo de Garantía retenido ascendente a **S/ 256,339.59** (Doscientos cincuenta y seis mil trescientos treinta y nueve con 59/100 soles);

Que, mediante Oficio N° 508-2022-UNTRM-R/DGA-UI, de fecha 2 de agosto de 2022, el Jefe de la Unidad de Infraestructura, comunica a la Directora General de Administración, que habiéndose realizado la revisión de la Liquidación final de obra de la Meta: "Construcción del Centro de Investigación en Climatología y Energías Alternativas de la UNTRM", en el marco del Proyecto C.U.I 2314875, y que enmarcándose dentro de la normativa legal vigente, solicita la emisión del acto resolutive que apruebe la liquidación final, dicho expediente cuenta con la conformidad respectiva según especificaciones descritas en el Informe N° 071-2022-UNTRM-R/DGA-UIGA-RIOR, citado anteriormente, determinando el costo total de la obra por S/ 2'784,723.29 (Dos millones setecientos ochenta y cuatro mil setecientos veintitres con 29/100 soles);

Que, con Informe N° 1610-2022-UNTRM-R/DGA-UEI, de fecha 08 de setiembre de 2022, la Jefa de la Unidad Ejecutora de Inversiones, comunica a la Directora General de Administración, que luego de la revisión de la documentación sobre la Liquidación Final de Obra de la Meta: "Construcción del Centro de Investigación en Climatología y Energías Alternativas de la UNTRM" del Proyecto, con CUI N° 2314875 "Creación de los Servicios del Centro de Investigación en Climatología y Energías Alternativas de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza – Región Amazonas"; concluyendo que el **informe de liquidación final fue elaborado por la Unidad encargada, refiriendo que se ha presentado el expediente de liquidación cumpliendo con lo estipulado en las disposiciones y normatividad vigente, por concerniente se da CONFORMIDAD a la Liquidación de Obra presentada;**

Que, mediante Oficio de visto, la Directora General de Administración, solicita al Señor Rector, la emisión del acto resolutive aprobando la Liquidación final de obra de la Meta: "Construcción del Centro de Investigación en Climatología y Energías Alternativas de la UNTRM", en el marco del Proyecto C.U.I 2314875: Creación de los Servicios del Centro de Investigación en Climatología y Energías Alternativas de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - Región Amazonas. Asimismo, **refiere que, contando con opinión favorable de las áreas técnicas, se da la CONFORMIDAD para la emisión del acto resolutive;**





Rectorado

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

RESOLUCIÓN RECTORAL

N° 478 -2022-UNTRM/R

Que, estando a las consideraciones citadas y las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria N° 30220, al Señor Rector de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Liquidación Final de obra de la Meta: "Construcción del Centro de Investigación en Climatología y Energías Alternativas de la UNTRM", en el marco del Proyecto C.U.I 2314875: Creación de los Servicios del Centro de Investigación en Climatología y Energías Alternativas de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - Región Amazonas, cuyo costo total asciende a S/ 2'784,723.29 (Dos millones setecientos ochenta y cuatro mil setecientos veintitrés con 29/100 soles), de acuerdo al siguiente detalle:

ANEXO N° 01 RESUMEN DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA

Table with 2 columns: Description and Value. Includes details like 'Proceso de concurso: LICITACION PUBLICA N° 003-2021-UNTRM/CS', 'Obra: CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DEL CENTRO INVESTIGACION EN CLIMATOLOGIA Y ENERGIAS ALTERNATIVAS DE LA UNTRM', and various dates and amounts.

Main summary table with 4 columns: CONCEPTO, MONTOS RECALCULADOS S/., MONTOS PAGADOS S/., and SALDOS POR PAGAR S/.. Rows include A-MONTO DE VALORIZACION, B-REAJUSTE DE PRECIOS, C-REAJUSTE DE PRECIOS, INC. DEDUCCIONES, D-ADELANTOS OTORGADOS, E-AMORTIZACION DE ADELANTOS, F-OTROS, G-TOTAL GENERAL, H-IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV), I-COSTO FINAL DE OBRA, J-MULTAS Y/O PENALIDADES, K-MONTO RETENIDO, and totals for contractor and fund return.





Rectorado

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

RESOLUCIÓN RECTORAL

N°478 -2022-UNTRM/R

ARTÍCULO SEGUNDO. - FACULTAR a la Dirección General de Administración realice los trámites pertinentes para efectuar el pago del saldo a favor del contratista por el importe de S/ 34,864.58 (Treinta y cuatro mil ochocientos sesenta y cuatro con 58/100 soles).

ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER que la Dirección General de Administración realice la incorporación de la obra mencionada en el artículo primero de la presente resolución en el patrimonio institucional.


ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFICAR la presente Resolución a los estamentos internos de la Universidad e interesados (Unidad de Infraestructura, Unidad Ejecutora de Inversiones, Contratista, Equipo de Inspectores, Coordinador de Proyecto, Unidad de Contabilidad), de forma y modo de Ley para conocimiento y fines.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.



UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
.....
Policarpo Chauca Valqui Dr
RECTOR

UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
.....
DRA. CARMEN ROSA HUAMAN MUÑOZ
SECRETARIA GENERAL



PCHV/R
CRP/SC
FLCM/Abg